FIRST QUANTUM Cobre Panamá

# Gerencia de Asuntos Comunitarios
## Informe de Actividad

| | |
|---|---|
| ***Tipo de informe / Actividad*** | Inspección por mejora. |
| ***Programa*** | Infraestructura. |
| ***Nombre de Proyecto*** | Recorrido desde Santa Ana, Llano Grande hasta km 38. |
| ***Fecha*** | 4- agosto-2021. |
| ***Comunidad*** | |
| ***Ubicación*** | Vía principal. |
| ***Lugar*** | |
| | |
| ***Por MPSA*** | 4 |
| ***Por Contratista Cobre Panamá*** | |
| ***Externos*** | |
| ***Nombre de Part. MPSA*** | Eulice Del Rosario / Dalvis Batista / Miguel Jaén / Alberto Casas. |
| ***Nombre de Contratista Cobre Panamá*** | |
| ***Nombre de Part. Externos*** | |
| ***Nombre de Organización Socios*** | |
| ***Nombre de Organización Externos*** | |
| ***Escrito por*** | Dalvis Batista |
| ***Objetivo de Misión*** | Recorrido por la vía principal. |
| ***Acciones*** | Inspeccionar la vía para mejoras que se requieran. |
| ***Resultados*** | Se realizó un recorrido desde la vía de Santa Ana, Llano Grande hasta el kilómetro 38.<br>Se deben reparar huecos en la entrada de Santa Ana, resaltos en la comunidad de Farallón, donde está expuesto el acero.<br>Se realiza reparación en la vía desde Llano Grande hasta el kilómetro 38 con riego de imprimación y doble sello asfáltico.<br>En los Volteadores en el lado izquierdo de la vía se debe reparar el borde de la calle ya que debido a las lluvias se ha erosionado<br>En la comunidad de Cascajal se debe reparar una tubería transversal y su cabezal, debido a las lluvias se ha ido erosionando y provocando un socavamiento en parte de la carpeta asfáltica.<br>Se debe programar una limpieza de cunetas y áreas verdes desde Llano Grande hasta el kilómetro 38, con mano de obra del lugar.<br>La limpieza de cunetas y áreas verdes estará programada para inicios del próximo año. |
| ***Seguimiento*** | Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras. |

# Documentación fotográfica.











